

NATIONAL WATER COMPANY

شركة المياه الوطنية

Project Name\

Consultant\

Contractor\



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تعميم - إشراف - تنفيذ - إدارة مشاريع

المشروع/ تلال الغروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Work Inspection Request (WIR)

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIVADH ROADS CONTRACTING CO.

طلب تفتيش أعمال (WIR)

S. No.:

Description of Works وصف الأعمال	اعمال حفر وترميل وتمديد وترميل وشريط تحذيري ودفان لخط الري					

Inspection Date تاريخ الفحص		Time الوقت		Location المكان	BLOCK10	Other غير ذلك
Line No. رقم الخط		Quarter الحي	الأمير فواز	Street الشارع	BED B10-8	
From MH/ Station من مطبق أو محطة	POINT 816	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة		POINT 817		شبكة الري
BoQ No. رقم بند جدول الكميات		Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي				
Copy of Approved Shop drawings is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد		
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Method Statement Reference No. رقم آلية التنفيذ المعتمدة		
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش / قبول	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة		MAT No. _____ MIR No. _____

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Contractor's QA/QC Engineer مهندس المقاول لضبط الجودة		Signature & Date التوقيع و التاريخ	
Issued by المرسل	Name الاسم		
Contractor Representative ممثل المقاول	Signature & Date التوقيع و التاريخ		
Received المستلم	Name الاسم		
Supervising Consultant Representative ممثل الإستشاري المشرف	Signature & Date التوقيع و التاريخ		

Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector)

ملاحظات فحص وتفتيش الإستشاري المشرف (مراقب الموقع)

Name الاسم		Signature & Date التوقيع و التاريخ	
---------------	--	---------------------------------------	--

Action Code	
☒ Approved يتمتد	☐ Rejected مرفوض

Resident Engineer Comments ملاحظات المهندس المقيم	
--	--

Name:	Signature:	Date:

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تفي بالمقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد

Project Name\

Consultant\

Contractor\

شركة طرق الرياض للمقاولات
Riyadh Roads Contracting Co.

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak for Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - إدارة مشاريع

المشروع/ تلال الغروب
الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية
المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Backfilling to Pipe Trenches - Compaction Test Results & Checklist

اختبار دك الطبقات و لائحة تحقق

S. No.:

To	إلى	From	من	District/ Area	الامير فواز	الحي
Station	محطة	Station	محطة	Street	BED B10-8	الشارع
Drawing No.	BLOCK 10			Main or Sub		رئيسي أو فرعي
Total Layers		عدد الطبقات	Layer No.	line	BED B10-8	الخط
Test Location	X=	مكان الفحص	Layer Depth	رقم الطبقة	Permit No.	رقم التصريح
	Y=		نسبة الدك المقبولة %nin	Test Date		تاريخ الفحص
				Test Method		طريقة الاختبار

Checklist لائحة فحص وتحقق

	YES	NO	N/A
Pipe surround extends to 300mm above top of pipe and has been hand compacted هل تم تغليف المواسير بارتفاع 30سم فوق قمة المواسير ودكها يدوياً	☒	☐	☐
Backfill materials free of debris هل مواد الدفان خالية من المخلفات و الصخور الكبيرة	☒	☐	☐
Backfill materials are selected from excavated trenches and passed 75mm sieve (Visual) مواد الدفان ناتجة من حفريات الخنادق ومغربة بحيث تمر من غربال ذات فتحة بقياس 75مم (بصرياً)	☒	☐	☐
For deep trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is more than 900mm), backfill has been placed in 300mm layers هل تم دك الردم بطبقات 30سم للخنادق التي يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90سم	☐	☐	☒
For the last 900 mm below asphalt layers or for shallow trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is less than 900mm), backfill has been placed in 200mm layers 3 nos. and 150mm sub-base layer 2 nos. هل تم دك الردم لثلاث طبقات بسماكة 20سم لكل منها و طبقتين أساس الطريق بسماكة 150مم لأخر 900مم تحت طبقات الأسفلت أو للخنادق التي لا يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90سم	☐	☐	☒
Each layer of backfill has been tested for compaction (1 test per 100m ²) and the test results are not less than 100% in Main Roads & 95% in Local Roads (results attached) هل تم اختبار نسبة الدك لكل طبقة (بمعدل اختبار لكل 100م ²) وأن نتائج الاختبارات حققت نسبة لا تقل عن 100% في الطرق الرئيسية وعن 95% في الطرق الفرعية (مع إرفاق النتائج)	☐	☐	☒
Final layer of backfill (underside of road construction) is clean and level هل طبقة الردم الأخيرة قبل طبقة الأسفلت نظيفة ومستوية	☐	☐	☒

Test Results

نتائج الفحوصات

Laboratory Name:	اسم المختبر						ملاحظات
Sample No.	عينة رقم	1	2	3	4	5	Remarks
Sample Density:	كثافة العينة						
Optimum Moisture:	الرطوبة المثلى						
Wet Density:	الكثافة الرطبة						
Dry Density:	الكثافة الجافة						
Moisture %:	الرطوبة						
Compaction %:	نسبة الدك %						
Final Result	ناجح	☐	☐	☐	☐	☐	النتيجة النهائية
Comments	ملاحظات						راسب

ACCEPTED BY:

معتمدة من قبل

Contractor Representative

ممثل المقاول

Consultant Inspector

مراقب الإستشاري المشرف

Consultant Resident Engineer

المهندس المقيم للإستشاري

Name

الاسم

Signature & Date

التوقيع والتاريخ

(1010284003)

شركة تلال الغروب - جدة

مواصفات رقم

(12 2010284003-1)



الهيئة العامة للمياه
مدينة جدة

شركة المياه الوطنية
National Water Company

المطور / شركة ساني العامرية



شركة
سانبي العامرية
SANY Al-Amariyah Co.

الاستشاري / مكتب ريك الاستشارات الهندسية



مكتب ريك الاستشارات الهندسية
Rik Engineering
Office Rik Engineering Consultancy
تصميم - التركيب - تنفيذ عملي - إدارة مشاريع

المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

المقاييس /

Description	Sample	QU
EXISTING PIPE Ø 75 mm (HDPE)	—	0
PIPE Ø 60 mm (HDPE)	—	1002.77
Valve 50mm	⋈	13
TEE 50mm		2
COUPLING 50mm		4
END-CAP		13
TI-IN	○	5

المسقط التنفيذي لشبكة الري مضطط طلال الدروب
يحيى الامير فواز شمال - مدينة جدة

P.N:1

IRRIGATION NETWORK

